

1.	п. Туртас, ул. Октябрьская, 3 (ЦК)	Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку.	3шт	04.06.2026	15.07.2026		*	
		Замена дымотарных труб котла №2;	1шт	01.08.2026	07.08.2026		*	
		Чистка ёмкости 70м ³ (резервная подпитка) от грязи и накипи.	1шт	15.06.2026	15.06.2026		*	
		Доотражение периметра котельной №1(ЦК) в соответствии с постановлением Правительства 458 от 05.05.2012г	150м	06.09.2026	30.09.2026	*		
		Побелка здания котельной	150м.кв	05.08.2026	10.08.2026		*	
		Гидроиспытание КВа 3.0№2	1шт	16.09.2026	16.09.2026		*	
		Установка легко сбрасываемых конструкций (ДСК) в оконные проёмы СП.89.2016	4шт	20.09.2026	22.09.2026	*		
		Сооружение отмстки по периметру здания котельной замена теплорассы двухтрубной от пересечения ул. Ленина ул. Солнечная до здания Ленина 25 ; 75 м. 108Ду	175м	28.05.2026	30.08.2026	*		
		реконструкция теплотси от котельной до теплокамеры №1 Ду 219 Т1;Т2 11м	22м.	18.05.2026	30.08.2026		*	
		Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений).	5шт	28.05.2026	30.06.2026		*	
2.	п.Туртас, ул. Юность Комсомольская. 1Б	Диагностика запорной арматуры.	12шт	28.05.2026	30.08.2026		*	
		Диагностика газовых горелок и газового оборудования	3шт	01.06.2026	01.08.2026		*	
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры	35шт	03.06.2026	05.06.2026		*	
		Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	1шт	04.06.2026	15.15.2026		*	
		Установка легко сбрасываемых конструкций(ДСК) в оконные проёмы с их расширением СП.89.13330.2016	4шт	02.09.2026	10.09.2026	*		

		Реконструкция отражающей конструкции теплокамеры №1	1 шт	01.09.2026	15.09.2026		*	
		Замена Дымогарных труб котла №2; №3	2 шт.	01.06.2026	30.08.2026		*	
		Гидравлическое испытание котлов отопления: №2; №3	2 шт.	30.08.2026	01.09.2026		*	
		Замена участка тепловой сети от ТК 2 до Дома Творчества Д-159, 312м	312м	20.05.2026	31.09.2026	*		
		Замена участка тепловой сети от ТК 1 до дома №14 Д-50, 170м.; Д-159,184 м	184м	20.05.2026	31.09.2026	*		
		Ограждение периметра котельной №5 в соответствии с постановлением Правительства 458 от 05.05.2012г	2шт	28.05.2026	30.09.2026	*		
		Гидравлическое испытание котлов отопления: №1; №2..	2шт	28.08.2026	31.08.2026		*	
		Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений).	2шт	28.05.2026	28.07.2026		*	
		Диагностика запорной арматуры.	8шт	01.06.2026	30.06.2026		*	
		Диагностика газовых горелок и газового оборудования	2шт.	03.06.2026	05.08.2026		*	
4.	п. Туртас, ул. Солнечная, 23	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры	12шт	04.06.2026	04.08.2026		*	
		Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	1шт	04.06.2026	15.07.2026		*	
		Замена котлов КЧМ-5. всявязи с неисправностью чувствительных теплообменников	1шт	03.08.2026	31.08.2026	*		
		Установка легко сбрасываемых конструкций (ДСК) в оконные проёмы с их расширением СП.89.13330.2016	1шт	04.08.2026	08.08.2026	*		
		Продление консервации	2шт	03.06.2026	08.06.2026		*	
5	п. Туртас ул. Газавиков 12а	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры.	12шт	04.06.2026	10.06.2026		*	
6.	п.Туртас, ул. Ленина 35 (БПК)	Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку.	1шт	04.06.2026	15.07.2026		*	

7. с. Горнослинкино, ул.Северная 5Б	Гидравлическое испытание котлов отопления: №1, №2..	2шт	28.05.2026	30.05.2026		*	
	Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений).	3шт	18.05.2026	30.06.2026		*	
	Диагностика запорной арматуры.	8шт	01.06.2026	01.08.2026		*	
	Диагностика нефтяных горелок и сопутствующего оборудования.	3шт.	03.06.2026	03.08.2026		*	
	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры.	2шт	04.06.2026	10.06.2026		*	
	Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку.	1шт	04.06.2026	до 15.07.2026		*	
	Чистка приемных емкостей от нефтяных остатков	50м ³ ; 75м ³	15.05.2026	10.09.2026		*	
	Установка, легко сбрасываемых конструкций (ЛСК) в оконные проёмы с их расширением СП.89.13330.2016	3шт.	20.09.2026	30.09.2026	*		
	Доотбражение периметра котельной в соответствии с постановлением Правительства 458 от 05.05.2012г	61м	10.08.2026	20.08.2026	*		
	Замена кровли здания котельной	122,3м ³	16.05.2026	06.09.2026	*		
	Окашивание сорной растительности на территории котельной	2000м ³	16.05.2026	20.09.2026	*		
	Гидравлическое испытание котлов отопления: №1, №2, №3	3шт	20.08.2026	23.08.2026		*	
	Диагностика запорной арматуры.	12шт.	02.06.2026	17.08.2026		*	
	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры в школе	6шт.	02.08.2026	17.08.2026		*	
	Диагностика запорной арматуры.	10шт	02.08.2026	17.08.2026		*	
	Окашивание сорной растительности на территории котельной	2000м ³	02.08.2026	17.08.2026		*	
	Утепление теплотрассы	60м ²	02.07.2026	17.08.2026		*	
	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры в детском саду	2шт	24.05.2026	30.05.2026		*	
	Чистка дымогарных труб, чистка внутри котла	3шт	31.05.2026	10.06.2026		*	

8.	с. Першино, ул.Октябрьская,1	Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	4шт	10.06.2026	15.07.2026		*	
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры.	10шт	16.05.2026	18.05.2026		*	
		Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку.	1шт	04.06.2026	20.07.2026		*	
		Чистка ёмкости 4м3 (резервная подпитка) от грязи и накипи.	150м	21.06.2026	05.07.2026		*	
		Доотражение периметра котельной в соответствии с постановлением Правительства 458 от 05.05.2012г	2 шт	06.07.2026	10.07.2026	*		
		Чистка приемных емкостей от нефтяных остатков 75м³	156м.кв	11.07.2026	30.07.2026		*	
		Побелка здания котельной	3шт	20.07.2026	30.07.2026		*	
		Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления здания	4шт 3шт	16.05.2026 16.05.2026	19.05.2026 20.05.2026		*	
		Гидравлическое испытание котлов отопления: №1,№2,№3.	3шт	21.05.2026	24.05.2026		*	
		Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	3шт.	02.08.2026	17.08.2026		*	
9.	с. Осинник, ул.Комсомольская,6а	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры в школе	4шт.	02.08.2026	17.08.2026		*	
		Диагностика запорной арматуры.	10шт.	02.07.2026	17.08.2026		*	
		Окашивание сорной растительности на территории котельной	1200кв3	02.08.2026	17.08.2026		*	
		Утепление теплотрасы	58кв2	02.08.2026	17.08.2026		*	
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры в детском саду	4шт.	20.05.2026	24.05.2026		*	
		Чистка дымогарных труб, чистка внутри котла	3шт	24.05.2026	25.05.2026		*	
		Диагностика запорной арматуры.	12шт	26.05.2026	30.05.2026		*	
		Диагностика нефтяных горелок и нефтяного оборудования	3шт	31.05.2026	10.06.2026		*	
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры	2шт	11.06.2026	19.06.2026		*	
		Замена нефтяных насосов и манометров	1шт	20.06.2026	21.06.2026		*	

	Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	50м3	22.06.2026	07.07.2026		*	
	Чистка приемных емкостей от нефтяных остатков 1 шт	20шт.	08.07.2025	16.07.2025		*	
	Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления здания	6шт	16.05.2026	19.05.2026		*	
	Ремонт крыши здания	98,3м2	16.05.2026	18.05.2026	*		
	Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	5шт	10.05.2026	20.05.2026		*	
	Чистка дымогарных труб и их замена , чистка внутри котла	5шт	24.05.2026	30.05.2026		*	
	Диагностика газовых горелок и газового оборудования.	5 шт.	31.05.2026	10.06.2026		*	
	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры.	4шт.	07.07.2026	08.07.2026		*	
	Окашивание сорной растительности на территории котельной	1800м3	19.07.2026	22.07.2026		*	
10. с. Уват ул. Советская, 45 (Объездная)	Ревизия насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений) котельная резервный ввод	5шт	23.07.2026	26.07.2026		*	
	Ревизия дизельной электростанции	1шт	26.07.2026	28.07.2026		*	
	Ревизия группы безопасности на котлах	5шт	31.07.2026	01.08.2026		*	
	Замена кран шаровый на 50 мм	1шт	04.08.2026	05.08.2026		*	
	Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления здания	25м3	20.05.2026	30.05.2026		*	
	Снятие приборов безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку.	1шт	04.08.2026	05.08.2026		*	
	Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления здания	1 шт.	14.08.2026	15.08.2026			
	Ремонт крыши здания	200м2	16.05.2026	19.05.2026	*		
	Гидравлическое испытание котлов отопления: №1;№2;№3;№4;№5.	5шт	20.08.2026	25.08.2026		*	
	Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	5шт	26.05.2026	27.08.2026		*	
	Диагностика запорной арматуры.	12шт	28.05.2026	31.07.2026		*	
	Диагностика газовых горелок и газового оборудования	3шт.	15.07.2026	20.08.2026		*	
	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры	2шт	20.05.2026	20.05.2026		*	

11.	с.Уват,ул.Авиаторов, 5А (Аэропорт)	Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	3шт	02.06.2026	15.07.2026		*	
		Чистка ёмкости 9м³ (резервная подпитка) от грязи и накипи.	50 м2	06.06.2026	07.06.2026		*	
		Замена запорной арматуры задвижки 50мм	2шт	07.06.2026	08.06.2026		*	
		Замена запорной арматуры задвижка 100мм	4шт	08.07.2026	10.07.2026		*	
		Замена запорной арматуры задвижка 50мм	2шт	11.07.2026	12.07.2026		*	
		Замена запорной арматуры задвижки 100мм	2шт	15.06.2026	25.06.2026		*	
		Ремонт стен здания покраска	50 м2	15.06.2026	27.08.2026		*	
		Частичный ремонт крыши здания котельной	50 м2	16.05.2026	15.08.2026	*		
		замена теплоотрассы Д-89е 140 м. трубы двухтрубка Проспект будённого	140м	16.05.2026	15.09.2026	*		
		Гидравлическое испытание котлов отопления: №1;№2,№3.	3шт	21.08.2026	30.08.2026		*	
		Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	4шт	31.05.2026	02.06.2026		*	
12.	с.Уват, ул. Молодежная, 10 (школа искусств)	Диагностика запорной арматуры	4шт	03.06.2026	05.06.2026		*	
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры.	1шт	06.06.2026	09.06.2026		*	
		Ремонт утепление стен здания покраска	20м2	01.06.2026	30.06.2026		*	
		Установка СТП газа	1шт	16.05.2026	30.08.2026		*	
		Гидравлическое испытание котлов отопления: №1;№2,№3	3шт	19.08.2026	23.08.2026		*	
		Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	1шт	24.05.2026	26.06.2026		*	
		Диагностика запорной арматуры.	6шт	27.05.2026	31.06.2026		*	
		Диагностика нефтяных горелок и сопутствующего оборудования.	3шт.	01.06.2026	15.07.2026		*	
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры.	2шт	17.07.2026	17.08.2026		*	
		Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку.	1шт	04.06.2026	07.15.2026		*	
		Чистка приемных емкостей от нефтяных остатков 1 шт	70м³	08.07.2026	30.07.2026		*	
		Замена нефтяного насоса	3шт	18.07.2026	23.07.2026		*	

13.	с. Альмек, ул.Центральная,10Г	Чистка водогрейного котла вручную	2шт	15.07.2026	20.07.2026		*	
		Замена запорной арматуры затвор на котел ø100мм	1шт	04.06.2026	30.08.2026		*	
		Замена трассы теплосетей 150ø; 140м. Трубы	140м	17.05.2026	30.08.2026	*		
		Частичный ремонт крыши здания котельной	100 м2	15.07.2026	01.08.2026	*		
		Установка сбросного клапана на котле №3	1 шт.	17.05.2026	30.08.2026		*	
		Установка группы безопасности на котле №3	1 шт.	25.05.2026	10.06.2026		*	
		Покраска котельной	300 м2	24.07.202	30.07.2026		*	
		Ремонт окон в котельной	6 шт.	03.08.2026	30.08.2026		*	
		Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления здания	2шт	25.07.2026	10.08.2026		*	
		Ремонт освещения в бытовке замена светильников	2 шт	25.05.2026	10.06.2026		*	
		Замена кранов шаровых на ø50мм	6шт	16.05.2026	30.05.202		*	
		Гидравлическое испытание котлов отопления: №1,№2,;3	3шт	17.07.2026	20.07.2026		*	
		Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	4шт	18.05.2026	19.07.2026		*	
14.	с. Красный Др.ул.Лесная,6	Диагностика запорной арматуры.	8шт	20.05.2026	29.05.2026		*	
		Диагностика нефтяных горелок и сопутствующего оборудования.	3шт	24.05.2026	30.05.2026		*	
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры.	2шт.	20.05.2026	29.05.2026			
		Установка группы безопасности на котле №3	1шт	20.05.2026	30.05.2026		*	
		Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку.	1шт	04.05.2026	15.07.2026		*	
		Чистка приемных емкостей от нефтяных остатков 2 шт	50м3,50м3	28.05.2026	29.06.2026		*	
		Замена нефтяного насоса	3 шт	30.05.2026	02.06.2026		*	
		Замена запорной арматуры задвижки ø150мм	2шт	03.06.2026	30.06.2026		*	
		Замена запорной арматуры задвижки ø100мм	2шт	07.06.2026	30.06.2026		*	
		Чистка водогрейного котла вручную	1шт	17.07.2026	19.07.2026		*	
		Утепление емкости 5м3 для подпитки	110м3	20.07.2026	29.08.2026		*	
		Ремонт стен здания	200 м2	06.07.2026	09.08.2026	*		
		Покраска котельной	460п.м.	16.05.2026	06.09.2026		*	
		Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления здания	2шт	05.09.2026	06.09.2026		*	

	Гидравлическое испытание котлов отопления: №1;№2;№3..	3шт	19.07.2026	23.07.2026		*	
	Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	5шт	24.05.2026	30.05.2026		*	
	Диагностика запорной арматуры.	10шт	26.05.2026	28.08.2026		*	
	Диагностика газовых горелок и газового оборудования		29.05.2026	01.06.2026		*	
	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры	8шт	18.05.2026	18.05.2026		*	
	Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	2шт	05.06.2026	09.06.2026		*	
	Чистка водогрейного котла вручную	3шт	10.06.2026	20.08.2026		*	
	Ремонт стен здания покраска	230м2	21.06.2026	26.06.2026	*		
	Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления здания	2шт	16.08.2026	19.08.2026		*	
	Гидравлическое испытание котлов отопления: №1;№2;№3.	3шт	20.06.2026	26.06.2026		*	
	Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	5шт	27.05.2026	29.05.2026		*	
	Диагностика запорной арматуры.	8шт	10.06.2026	20.08.2026		*	
	Замена подшипников на горелках	3шт	30.05.2026	01.06.2026		*	
	Диагностика газовых горелок и газового оборудования	3шт	02.06.2026	04.06.2026		*	
	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры	2шт	19.05.2026	30.05.2026		*	
	Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	3шт	05.06.2026	15.07.2026		*	
	Чистка водогрейного котла вручную	2шт	16.05.2026	29.05.2026		*	
	Гидравлическое испытание котлов отопления: №1;№2;№3	4шт	20.05.2026	25.05.2026		*	
	Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	6шт	26.05.2026	27.05.2026		*	
	Диагностика запорной арматуры.	10шт	28.05.2026	29.08.202		*	
	Диагностика газовых горелок и газового оборудования	2шт	30.05.2026	01.07.2026		*	
	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры	2шт	30.05.2026	02.06.2026		*	
	Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	1шт	04.06.2026	15.07.2026		*	
17.	с. Уват, ул. Речная, 62А, (РОВД)						
16.	с. Уват, ул. Иртышская, 19						
15.	с.Ивановка,проезд Коммунальный,1						

	Чистка водогрейного котла вручную	2шт	28.05.2026	29.06.2026		*	
	Гидравлическое испытание котлов отопления: №1;№2.	2шт	30.05.2026	31.05.2026		*	
	Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, салниковых уплотнений, покраска).	6шт	01.06.2026	02.07.2026		*	
	Диагностика запорной арматуры.	6шт	03.06.2026	04.07.2026		*	
	Диагностика газовых горелок и газового оборудования	2шт.	05.06.2026	20.06.2026		*	
18.	с Уват, у.л. Уватская, 1 (Школа)	1шт	20.05.2026	22.05.2026		*	
	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры	1шт	04.06.2026	15.07.2026		*	
	Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	1шт	04.06.2026	25.05.2026		*	
	Чистка водогрейного котла вручную	2шт	17.05.2026	25.05.2026		*	
	Гидравлическое испытание котлов отопления: №1;№2.	2шт	02.06.2026	05.06.2026		*	
	Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, салниковых уплотнений, покраска).	2шт	02.06.2026	15.06.2026		*	
	Диагностика запорной арматуры.	4шт	16.06.2026	25.06.2026		*	
19.	с Уват, пр-кт.Надежды, д.1, к.1	2шт	26.06.2026	08.07.2026		*	
	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры	2шт	20.05.2026	23.05.2026		*	
	Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	1шт	04.06.2026	15.07.2026		*	
	Гидравлическое испытание котлов отопления: №1;№2.	2шт	21.05.2026	05.06.2026		*	
	Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, салниковых уплотнений, покраска).	2шт	07.06.2026	15.06.2026		*	
	Диагностика запорной арматуры.	10шт	16.06.2026	25.06.2026		*	
	Диагностика газового оборудования	2шт	26.06.2026	08.07.2026		*	
20.	с. Уват, пр-кт.Надежды, д.1, к.2	2шт	20.05.2026	20.05.2026		*	
	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры	1шт	04.06.2026	15.07.2026		*	
	Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	1шт	21.05.2026	25.05.2026		*	
	Гидравлическое испытание котлов отопления: №1;№2.	2шт	21.05.2026	25.05.2026		*	
	Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, салниковых уплотнений, покраска).	5шт.	21.05.2026	25.08.2026		*	
	Диагностика запорной арматуры.	1шт	26.05.2026	02.07.2026		*	
	Диагностика запорной арматуры.	10шт	03.06.2026	30.06.2026		*	
	Диагностика газовых горелок и газового оборудования	3шт.	10.06.2026	20.06.2026		*	

21.	с. Уват, ул. Дорожная, 7А(ФОК)	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работ запорной арматуры	2шт	21.06.2026	29.06.2026		*	
		Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	1шт	04.06.2026	15.07.2026		*	
		Установка СТГ газа	1шт	16.05.2026	17.08.2026		*	
		Гидравлическое испытание котлов отопления: №1, №2, №3	3шт.	04.06.2026	15.07.2026			
		Замена котла с горелкой	1шт	18.05.2026	22.07.2026	*		
22.	с.Уват, ул. Спортивная, 17 ("Биатлонный центр")	Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	3шт	23.05.2026	25.07.2026		*	
		Диагностика запорной арматуры	8шт	26.05.2026	30.05.2026		*	
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работ запорной арматуры.	2шт	25.07.2026	26.07.2026		*	
		Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	1шт	04.06.2026	15.07.2026		*	
		Гидравлическое испытание котлов отопления: №1, №2, №3	3шт	18.05.2026	19.05.2026		*	
23.	с.Уват, мкр. Спортивный, 4 (Гостиница Биатлонного Центра)	Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	4шт	20.05.2026	01.06.2026		*	
		Диагностика запорной арматуры.	6шт	02.06.2026	20.06.2026		*	
		Диагностика газовых горелок и газового оборудования	2шт	21.06.2026	01.07.2026		*	
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работ запорной арматуры	2шт	20.05.2026	20.05.2026		*	
		Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	1шт	04.06.2026	15.07.2026		*	
24.	с. Уват, ул. Механизаторов, 15/6 (Параж старый)	Чистка водогрейного котла вручную	1шт	01.08.2026	15.08.2026		*	
		Замена мембраны гидроаккумулятора 300л	1шт	01.06.2026	01.07.2026		*	
		Установка СТГ газа	1шт	05.06.2026	30.06.2026		*	
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работ запорной арматуры	2шт	15.06.2026	30.06.2026		*	
		Установка СТГ газа	1шт	05.06.2026	30.06.2026		*	

25.	с. Уват, ул. Механизаторов, 15/3 (Гараж новый)	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	2шт	05.06.2026	30.06.2026		*	
26.	с. Уват, ул. Механизаторов, 15/2 (Контора)	Установка СГГ газа	1 шт	05.06.2026	30.06.2026		*	
27.	с.Уват, ул. Ленина, 3 (Районный Суд)	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры Замена электрокотла	2шт. 1 шт	25.06.2026 28.05.2026	30.06.2026 10.07.2026	 *	*	
28.	с. Красный Яр, ул. Кооперативная 16	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры Замена электрокотла	2шт. 1 шт	15.05.2026 20.05.2026	до 01.09.2026 20.07.2026	 *	*	
29.	с.Красный Яр, ул. Кооперативная 14	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры Провести экспертизу кабельных линий и электрооборудования в котельной Провести экспертизу дымовой трубы Замена и установка контрольно – измерительных приборов- манометров до 0,6 МПа, термометров Провести пуско - наладочные работы паровых котлов КВа – 0,63 № 1,2 с выдачей режимных карт. Окашивание сорной растительности на территории котельной	1 шт. 2 шт. 4 шт. 2шт	15.05.2026 15.05.2026 15.05.2026 15.05.2026	до 01.09.2026 до 01.09.2026 до 01.09.2026 до 01.09.2026	 	*	
30	с. Солянка, ул. Школьная, 4	Оборудовать административные и подсобные помещения котельной автоматической пожарной сигнализацией Провести техническое освидетельствование здания котельной Ревизия запорной арматуры Очистка внутренней части котлов Гидравлические испытания котлов №1, №2 Окашивание сорной растительности вдоль теплотрасы Ревизия насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений) WLO BL 65\170-112, WLO BL 65\170-11, KM 80-50-200 Покраска здания котельной внутри помещения,	8шт. 1 шт. 8шт. 2 шт. 2шт 2000 м.3. 3шт.	15.05.2026 15.05.2026 15.05.2026 15.05.2026 15.05.2026 15.05.2026	до 01.09.2026 до 01.09.2026 до 01.09.2026 до 01.09.2026 до 01.09.2026 до 01.09.2026	 * 	*	
			89 м2	15.05.2026	до 01.09.2026		*	

		Замена энергосберегающих ламп	2 шт					
		Очистка емкостей с нефтью	80 м2	15.05.2026	до 01.09.2026		*	
		Утепление теплотрассы	60кв2	15.05.2026	до 01.09.2026		*	
		Провести экспертизу кабельных линий и электрооборудования в котельной	1 шт.	15.05.2026	до 01.09.2026		*	
		Провести экспертизу дымовой трубы	1шт	15.05.2026	до 01.09.2026		*	
		Замена и установка контрольно – измерительных приборов-манометров до0, 6 МПа, термометров	6шт.	15.05.2026	до 01.09.2026		*	
		Провести пуско - наладочные работы котлов КВр- 0.12 № 1,2 с выданей режимных карт.	2шт.	15.05.2026	до 01.09.2026		*	
		Оборудовать административные и подсобные помещения котельной автоматической пожарной сигнализацией	6 шт.	15.05.2026	до 01.09.2026	*		
		Провести техническое освидетельствование здания котельной	1шт.	15.05.2026	до 01.09.2026	*		
		Ревизия запорной арматуры	2 шт.	15.05.2026	до 01.09.2026		*	
		Очистка внутренней части котлов	2 шт.	15.05.2026	до 01.09.2026		*	
		Ревизия насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений)	2шт	15.05.2026	до 01.09.2026		*	
		Покраска здания котельной внутри помещения,	36м2.	15.05.2026	до 01.09.2026		*	
		Утепление теплотрассы	80 м2	15.05.2026	до 01.09.2026		*	
		Окашивание сорной растительности на территории котельной	2000м3	15.05.2026	до 01.09.2026		*	
		Ревизия насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений) котельная резервный ввод	2 шт.	15.05.2026	до 01.09.2026		*	
		Ревизия запорной арматуры	2шт	15.05.2026	до 01.09.2026		*	
		Окашивание сорной растительности вдоль теплотрассы	9 406 м.п.	15.05.2026	до 01.09.2026		*	
		Промывка и гидравлическое испытание сетей отопления	300м2	15.05.2026	до 01.09.2026		*	
		Ремонт (восстановление кирпичной кладки, либо демонтаж) теплокамеры с заменой запорной арматуры, расположенный по адресу с. Демьянское ул. НПС 6	1 шт.	15.05.2026	до 01.09.2026		*	
		Ремонт (восстановление кирпичной кладки, либо демонтаж) теплокамеры с заменой запорной арматуры, расположенный по адресу с. Демьянское ул. НПС 42	1 шт.	15.05.2026	до 01.09.2026		*	
31	с. Тугаилово, ул. Центральная, 9а (котельная, сети)							
32	с. Демьянское сети теплоснабжения							

	ремонт (восстановление кирпичной кладки, гидро-демонтаж) теплокамеры с заменой запорной арматуры, утепление теплотрассы с заменой ВУ утеплителя с. Демьянское	1 шт.	15.05.2026	до 01.09.2026	*	
	ревисия запорной арматуры (замена салыниковой набивки, смазка, замена задвижек)	300 м2	15.05.2026	до 01.09.2026	*	
	ревисия узлов учета ТЭ (без снятия пломб)	98шт	15.05.2026	до 01.09.2026	*	
	демонтаж подводящих сетей теплоснабжения к домам № 5, №10, №6	2 кв.м.	15.05.2026	до 01.09.2026	*	
	частичное восстановление кирпичной кладки тепловой камеры	1 шт.	15.05.2026	до 01.09.2026	*	
	замена плит перекрытия тепловой камеры	1шт.	15.05.2026	до 01.09.2026	*	
	промывка и гидравлическое испытание сетей отопления, с учетом использованной холодной воды	4086 п.м.	15.05.2026	до 01.09.2026	*	
	Ревизия теплосетей		15.05.2026	до 01.09.2026		
	Контроль за состоянием подземных трубопроводов (шурф)				*	
33	п.Натурный сети теплоснабжения	Ревизия теплосетей			*	
Потребители тепловой энергии						
1	Назначить ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.		
2	Предоставить в МП "Туртасское КТП" копию протокола аттестационной комиссии Ростехнадзора на персонал обслуживающий тепловую энергоустановку		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.		
3	Тщательно утеплить в здании чердаки, подвалы, окна, двери.		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.		
4	Промыть до полного осветления и промыть радиаторы системы отопления. Промывку произвести в		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.		
5	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.		
6	Произвести гидравлические испытания в присутствии представителя МП "Туртасское КТП"		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.		
7	Отремонтировать и проверить контрольно-измерительные приборы, проверить наличие пломб удостоверяющих поверку приборов		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.		
8	Установить запорную арматуру на стояках и радиаторах отопительной сети		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.		
9	Выполнить теплоизоляцию трубопроводов		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.		
10	Обеспечить допуск представителя МП "Туртасское КТП" к коммерческому узлу учета		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.		

**приказом 3.1.1.2024
№2234**

11	Пронести оплату 100% за полученную тепловую энергию		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.				
12	Заключить на следующий отопительный сезон договор на теплоснабжение		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.				
13	По окончании вышеперечисленных работ Абонент обязан вызвать представителя МП "Туртаское КГП" для составления и подписания акта пригодности		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.				
14	Представить в адрес МП "Туртаское КГП" паспорт готовности		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.				
15	Включение к сетям теплоснабжения проводить с разрешения и в присутствии представителя МП "Туртаское КГП" по согласованному графику		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.				
16	Тщательно утеплить в здании чердаки, подвалы, окна, двери.		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.				
17	Промыть до полного осветления и отремонтировать радиаторы системы отопления. Промывку произвести в присутствии представителя МП "Туртаское КГП"		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.				
18	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.				
19	Провести гидравлические испытания в присутствии представителя МП "Туртаское КГП"		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.				
20	Отремонтировать и проверить контрольно-измерительные приборы, проверить наличие пломб удостоверяющих поверку приборов		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.				
21	Установить запорную арматуру на стояках и радиаторах отопительной сети		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.				
22	Выполнить теплоизоляцию трубопроводов		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.				
23	Обеспечить допуск представителя МП "Туртаское КГП" к коммерческому узлу учета		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.				
24	Пронести оплату 100% за полученную тепловую энергию		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.				
25	Заключить на следующий отопительный сезон договор на теплоснабжение		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.				
26	По окончании вышеперечисленных работ Абонент обязан вызвать представителя МП "Туртаское КГП" для составления и подписания акта пригодности		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.				
27	Представить в адрес МП "Туртаское КГП" паспорт готовности		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.				

Финансовые лица

28	Включение к сетям теплоснабжения проводить с разрешения и в присутствии представителя МП "Туртасское КП" по согласованному графику		01.06.2026г.	до 01.09.2026г.			
----	--	--	--------------	-----------------	--	--	--

Исполнитель: А.В.Гурьянов

Главный инженер МУП "Туртасское КП"



А.В.Юрченко

СОГЛАСОВАННО

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП "Даргасское КП"

А.Н.Быков

" " 2026г.

2026г.

План подготовке к отопительному периоду 2026-2027гг.

План подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг.									
№ п/п	Адрес объекта	Наименование работ	Объем шт.; м	Сроки выполнения		Инвестиции онная надбавка	Тарифной составляюще й	%выполнения	
				начало работ	окончание работ				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
33	п. Демьянка (сети теплоснабжения и ГВС)	ревизия запорной арматуры (замена сальниковой набивки, смазка, замена задвижек)	98	15.05.2026	до 01.09.2026		*	0	
		Контролю за состоянием подземных трубопроводов (шурф)					*	0	
		промывка и гидравлическое испытание сетей горячего водоснабжения.	5740	15.05.2026	до 01.09.2026		*	0	
		промывка и гидравлическое испытание сетей отопления.	5740	15.05.2026	до 01.09.2026		*	0	
		утепление труб отопления и ГВС в 2-х трубном исполнении	31	15.05.2026	до 01.09.2026		*	0	
		замена люков камеры	4 шт.	15.05.2026	до 01.09.2026		*	0	

Исполнитель: А.В.Гурьянов

Главный инженер

А.В.Юрченко