



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

Иртышская ул., д.19, с. Уват, Тюменская обл., 626170

тел./факс +7 (34561) 28001 / 28002

05.02.2022

Пояснительная записка

Информация по реализации муниципальной программы:

**«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности в Уватском муниципальном районе» на
2021-2023 годы**

за 2021 год

1. Характеристика состояния строительной деятельности за 2021 год, результаты реализации программы.

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в Уватском муниципальном районе» на 2021 — 2023 годы (далее – также Программа) направлена на развитие жилищного строительства и создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории населенных пунктов в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения в Уватском муниципальном районе.

В 2021 году велась работа:

1. По обеспечению стабильного и качественного функционирования муниципальных объектов.

Велись ремонтные работы на объектах образования: детский сад в с.Уват, школа в с.Демьянское, школа в п.Демьянка, школа в п.Першино и др.объекты.



DIRECTUM-13339-139525

Выполнены текущие ремонтные работы на гидротехнических сооружениях в с.Алымка, п.Туртас, с.Уват, разработана проектная документация на реконструкцию ГТС в с.Осинник.

2. По повышению надежности функционирования систем инженерно-технического обеспечения жилой застройки.

Начаты работы по строительству улично-дорожных сетей в мкр.Дорожников в п.Туртас, построены сети водоснабжения к МКД в с.Уват.

Начались проектные работы на строительство КОС в с.Уват».

3. По повышению эффективности эксплуатации жилищного фонда района, содержания территории общего пользования.

В 2021 году мероприятия по благоустройству территории в рамках реализации Программы не планировались.

Общий плановый объем финансирования Программы на 2021 год составлял **164889,7 тыс. руб.**, в т.ч.:

- 89160,3 тыс.руб. – областной бюджет.

Оценка выполнения Программы в соответствии реализации финансовых затрат

При общем объеме финансирования Программы на 2021 год **160889,7 тыс. руб.**, освоено **95765,6 тыс.руб.**, что составляет **58%**.

Неполное освоение финансовых средств связано с тем, что значительная часть финансирования объектов перешла на 2022 год.

Фактические данные по финансированию мероприятий Программы отражены в приложении **№7**.

Оценка выполнения программы по показателям эффективности

Качественные показатели эффективности Программы:

1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего.

Наименование показателя	2021 год	
	план	факт
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего.	28,03	28,22

2. Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на 1 жителя.

Наименование показателя	2021 год	
	план	факт
Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на 1 жителя.	0,52	0,85

2. Негативные факторы, оказавших влияние на ход реализации Программы, и мер, принятых для их нейтрализации.

Негативные факторы, оказавшие влияние на ход реализации Программы в 2021 году, связаны с установлением на территориях населенных пунктов Уватского муниципального района зон затопления и подтопления, пересечением земель категории населенных пунктов с землями категории лесного фонда.

Для нейтрализации негативных факторов, оказавших влияние на ход реализации Программы, администрацией Уватского муниципального района принимаются мероприятия: по проектированию и строительству гидротехнических сооружений; по исключению пересечению земель категории населенных пунктов с землями категории лесного фонда.

3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В целях реализации программных мероприятий 2021 года, необходимо выполнить мероприятия, финансирование которых перенесено на 2022 год.

Заместитель начальника управления




А.М.Созонов

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в Уватском
муниципальном районе» на 2021-2023 годы
за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Алгоритм расчета показателя	Наименование составляющих показателя	Значение составляющих показателя по годам		Наименование отчетной формы — источника информации о значении показателя
				2021 план	2021 факт	
1	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего.	$P_j = J_f / N_g$	P_j - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя; J_f - площадь всего жилищного фонда на конец года по данным формы № 1-жилфонд (кв.метров); N_g - численность постоянного населения городского округа (муниципального района) на конец отчетного года (человек).	28,03	28,22	Указ президента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
2	Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год,	$S_{\text{ввод}} = (S_3 + S_H) / Ч_{\text{сг}}$	$S_{\text{ввод}}$ - общая площадь жилых помещений, введенная в действие за	0,52	0,85	Указ президента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке

приходящаяся в среднем на 1 жителя.		один год;				эффективности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
			S_3 – общая площадь жилых помещений в жилых и нежилых зданиях, введенных в действие за год организациями-застройщиками по данным формы № С-1 (кв.метров);	5200	6058	
			S_H – общая площадь жилых помещений в жилых домах, построенных населением за год по данным формы №1-ИЖС (кв.метров);	4700	10243	
			$Ч_{ст}$ – среднегодовая численность постоянного населения городского округа (муниципального района) (человек).	19209	19179	

Заместитель начальника управления градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района



А.М.Созонов

**Отчет о достижении показателей муниципальной программы
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности в Уватском муниципальном районе»
на 2021-2023 годы**

за 2021 год

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Плановое значение показателя 2021 г.	Фактическое значение показателя за отчетный период 2021г.
1	2	3	4	5
Цель программы: Создание условий для развития жилищного строительства, устойчивого, безопасного и комплексного развития территории населенных пунктов в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения				
1	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего	кв.м	28,03	28,22
2	Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на 1 жителя	кв.м	0,52	0,85
Задача 1. Обеспечение стабильного и качественного функционирования муниципальных объектов				
1	Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности.	объект	10	9
Задача 2. Повышение надежности функционирования систем инженерно - технического обеспечения жилой застройки				
1	Ввод ИЖС	кв.м	4700	10243
Задача 3. Повышение эффективности эксплуатации и содержания территорий общего пользования				
1	Количество благоустроенных территорий общего пользования	шт.	0	0

Заместитель начальника управления градостроительной
деятельности муниципального хозяйства
администрации Уватского муниципального района

А.М.Созонов

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий муниципальной программы
"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в Уватском муниципальном районе" на 2021-2023
годы
за 2021 год

№ п/п	Наименование целей, задач	Плановый объем финансирования по программе, тыс.руб.				Профинансировано ,тыс.руб.					Примечание
		всего	местный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники	всего	% к объему финансирования по программе	местный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники	
	Всего по программе	164889,7	75729,4	89160,3	0	95765,6	58,08	79357,7	16407,9	0	
Цель: Создание условий для развития жилищного строительства, устойчивого, безопасного и комплексного развития территории населенных пунктов в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения											
Задача 1. Обеспечение стабильного и качественного функционирования муниципальных объектов											
1.1.	Ремонт здания районной администрации	2410,67	2410,67	0,00	0,00	2219,83	92,08	2219,83	0,00	0,00	контракт закрыт
1.2.	Текущий ремонт ГТС в с.Уват	665,95	665,95	0,00	0,00	665,95	100,00	665,95	0,00	0,00	контракт закрыт
1.3.	Ремонт ГТС с.Уват (круговая дамба)	632,66	632,66	0,00	0,00	348,82	55,14	348,82	0,00	0,00	контракт закрыт
1.4.	Ремонт ГТС с.Уват (береговая дамба)	25285,42	25285,42	0,00	0,00	25285,42	100,00	25285,42	0,00	0,00	контракт закрыт
1.5.	Проведение гос.экспертизы ПД на реконструкцию ГТС в с.Осинник	201,05	201,05	0,00	0,00	201,05	100,00	201,05	0,00	0,00	контракт закрыт
1.6.	Текущий ремонт ГТС с.Осинник	316,18	316,18	0,00	0,00	316,18	100,00	316,18	0,00	0,00	контракт закрыт
1.7.	Текущий ремонт ГТС с.Алымка	5526,38	5526,38	0,00	0,00	5526,38	100,00	5526,38	0,00	0,00	контракт закрыт

1.8.	ПСД на ремонт противопожарной дамбы на р.Иртыш в с.Осинник	12577,73	0,00	12577,73	0,00	12092,66	96,14	12092,66	0,00	0,00	контракт закрыт
1.9.	ПСД блочной газовой котельной в п.Туртас	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	переходящий
1.10.	Капитальный ремонт детского сада "Березка" с.Уват	280,49	280,49	0,00	0,00	280,49	100,00	280,49	0,00	0,00	контракт закрыт
1.11.	Разработка ПСД на капитальный ремонт спортивного зала в с.Демьянское	257,39	257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	переходящий
1.12.	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания школы в с.Демьянское	98,00	98,00	0,00	0,00	98,00	100,00	98,00	0,00	0,00	контракт закрыт
1.13.	Капитальный ремонт школы в с.Демьянское	33805,38	30,42	33774,96	0,00	14126,03	41,79	12,71	14113,32	0,00	контракт закрыт
1.14.	Ремонт асф/бет покрытия лыжероллерной трассы на биатлонном центре в с.Уват	408,78	408,78	0,00	0,00	408,78	0,00	408,78	0,00	0,00	контракт закрыт
1.15.	Ремонт зданий КЦСОН (противопожарные мероприятия)	1077,27	1077,27	0,00	0,00	1077,27	100,00	1077,27	0,00	0,00	контракт закрыт
1.16.	Ремонт здания СДК в с.Тугалово	1554,92	1554,92	0,00	0,00	1554,92	100,00	1554,92	0,00	0,00	контракт закрыт
1.17.	Ремонт здания АУ ДОД "Центр дополнительного образования детей и молодежи УМР" в п.Туртас	1338,83	1338,83	0,00	0,00	1338,83	100,00	1338,83	0,00	0,00	контракт закрыт
1.18.	Ремонт здания школы в п.Демьянка	1069,60	120,28	949,32	0,00	860,07	80,41	120,28	739,79	0,00	контракт закрыт
1.19.	Ремонт здания школы в п.Першино	1526,06	1526,06	0,00	0,00	1526,06	100,00	1526,06	0,00	0,00	контракт закрыт
1.20.	Ремонт здания школы-сада в с.Уват	1994,67	1994,67	0,00	0,00	1994,67	100,00	1994,67	0,00	0,00	контракт закрыт
1.21.	Разработка ПСД на капитальный ремонт дет.сада "Лесовичок" с.Горнослинкино	611,52	611,52	0,00	0,00	127,04	20,77	127,04	0,00	0,00	переходящий

[illegible]

[illegible]