

СОГЛАСОВАНО:

Директор
МП «Туртское КТ»

А.Н. /

«16» апреля 2026 года



УТВЕРЖАЮ:

Директор
МАУ ДО «Спортивная школа»
Уватского муниципального округа

/Софронов В.В./

«16» апреля 2026 года



ПЛАН

работе по подготовке к отопительному периоду 2026/2027 годов
потребителя тепловой энергии:
МАУ ДО «Спортивная школа» Уватского муниципального округа

№ п.п.	Наименование мероприятия	Срок выполнения (план)
1	Спортивный зал «Молодость», с. Уват, ул. Буденного, 2	
1.1	Проведение наладки режимов теплоснабжения	10.05.2026
1.2	Техническое освидетельствование системы отопления на предмет соответствия критериям безопасности и надежности	25.05.2026
1.3	Резьбы запорной и регулирующей арматуры	25.05.2026
1.4	Промывка и испытания на плотность и прочность системы отопления	01.06.2026
1.5	Осмотр системы отопления на предмет несанкционированных врезок	10.06.2026
1.6	Полная покраска и утепление участков	10.07.2026
1.7	Проверка систем защиты теплоснабжения	15.06.2026
1.8	Проверка состояния утепления зданий и трубопроводов	01.07.2026
1.9	Проверка учета тепловой энергии	25.07.2026
1.10	Проверка готовности узла учета тепловой энергии	30.07.2026
2	Хоккейный корт.: с. Уват, ул. Дорожная, 5	
2.1	Проведение наладки режимов теплоснабжения	10.05.2026
2.2	Техническое освидетельствование системы отопления на предмет соответствия критериям безопасности и надежности	25.05.2026

2.3	Ревизия запорной и регулирующей арматуры	01.06.2026
2.4	Гидравлика и испытания на плотность и прочность системы отопления	02.06.2026
2.5	Замена средств измерений (давление, температура)	10.06.2026
2.6	Обмотр системы отопления на предмет несанкционированных врезок	10.06.2026
2.7	Локальная покраска и утепление участков	10.07.2026
2.8	Установка систем защиты теплоснабжения	15.06.2026
2.9	Проверка состояния утепления зданий и трубопроводов	01.07.2026
2.10	Проверка узла учета тепловой энергии	25.07.2026
2.11	Проверка готовности узла учета тепловой энергии	30.07.2026
3	Зал бокса, п. Туртас, ул. Комсомольская, 21	
3.1	Наладка режимов теплоснабжения	15.05.2026
3.2	Техническое освидетельствование системы отопления на предмет соответствия критериям безопасности и надежности	25.05.2026
3.3	Ревизия запорной и регулирующей арматуры	01.06.2026
3.4	Проверка и испытания на плотность и прочность системы отопления	05.06.2026
3.5	Проверка средств измерений в ИТП (давление, температура, узел учета ТЭ)	25.07.2026
3.6	Обмотр системы отопления на предмет несанкционированных врезок	10.06.2026
3.7	Локальная покраска и утепление участков трубопровода	10.07.2026
3.8	Проверка систем защиты теплоснабжения	15.06.2026
3.9	Проверка состояния утепления зданий и трубопроводов	01.07.2026
3.10	Проверка готовности узла учета тепловой энергии	30.07.2026
4	Спортивный зал Здоровье, с. Уват, ул. Октябрьская, 51	
4.1	Проведение наладки режимов теплоснабжения	10.05.2026
4.2	Техническое освидетельствование системы отопления на предмет соответствия критериям безопасности и надежности	25.05.2026

4.3	Ревизия запорной и регулирующей арматуры	01.06.2026
4.4	Промывка и испытание на плотность и прочность системы отопления	10.06.2026
4.5	Монтаж недостающих средств измерений (давление, температура)	10.06.2026
4.6	Осмотр системы отопления на предмет несанкционированных врезок	15.06.2026
4.7	Локальная покраска и утепление участков	10.07.2026
4.8.	Установка систем защиты теплопотребления	15.06.2026
4.9.	Проверка состояния утепления зданий и трубопроводов	01.07.2026
4.10	Проверка узла учета тепловой энергии	25.07.2026
4.11	Проверка готовности узла учета тепловой энергии	30.07.2026
5	Гостиница Буаллон, с. Увап, мкр. Спортивный, 4	
5.1	Проведение наладки режимов теплопотребления	10.05.2026
5.2	Техническое освидетельствование системы отопления на предмет соответствия критериям безопасности	25.05.2026
5.3	Ревизия запорной и регулирующей арматуры	01.06.2026
5.4	Ревизия насосного оборудования	05.06.2026
5.5	Монтаж запорных и дренажных устройств на стояках	10.06.2026
5.6	Промывка и испытания на плотность и прочность системы отопления	15.06.2026
5.7	Монтаж недостающих средств измерений (давление, температура)	10.06.2026
5.8	Осмотр системы отопления на предмет несанкционированных врезок	10.06.2026
5.9	Локальная покраска и утепление участков	10.07.2026
5.10	Установка систем защиты теплопотребления	15.06.2026
5.11	Проверка состояния утепления зданий и трубопроводов	01.07.2026
5.12	Проверка узла учета тепловой энергии	25.07.2026
5.13	Проверка готовности узла учета тепловой энергии	30.07.2026

6	Баталлонный центр, с. Уват, ул. Спортивная, 17	
6.1	Проведение наладки режимов теплоснабжения	10.05.2026
6.2	Техническое освидетельствование системы отопления на предмет соответствия критериям безопасности и надежности	25.05.2026
6.3	Резузия запорной и регулирующей арматуры	01.06.2026
6.4	Резузия насосного оборудования	05.06.2026
6.5	Промывка и испытание на плотность и прочность системы отопления	20.06.2026
6.6	Монтаж недостающих средств измерений (давление, температура)	10.06.2026
6.7	Осмотр системы отопления на предмет несанкционированных врезок	10.06.2026
6.8	Лесальная покраска и утепление участков	10.07.2026
6.9	Установка систем защиты теплоснабжения	15.06.2026
6.10	Проверка состояния утепления зданий и трубопроводов	01.07.2026
6.11	Проверка учета тепловой энергии	25.07.2026
6.12	Проверка готовности учета тепловой энергии	30.07.2026

Плен подготовил:

(должность)

/

(подпись)

/

(расшифровка)

/