


План подготовке к отопительному периоду 2025-2026гг.



- 1) Анализ прохождения прошлых отопительных периодов 2022-2023г., 2023-2024г., 2024-2025г.. Аварий и внешних ситуаций на объектах не зафиксировано, работа котельных, тепловых сетей и потребителей прошла в штатном режиме.
- 2) Режимные условия, отображены в режимных картах котлового оборудования.

3) Организационно технические мероприятия:

№ п/п	Адрес объекта	Наименование работ	Объем шт.; м	Сроки выполнения		Инвестиции онная надбавка	Тарифной составляющ ей	%выполнения
				начало работ	окончание работ			
1	2	3	4	5	6	8	9	0
		Гидравлическое испытание котлов отопления: №1, №2	4шт	28.05.2025	28.05.2025		*	0
		Диагностика запорной арматуры.	40шт	28.05.2025	28.05.2025		*	0
		Контроль за состоянием подземных трубопроводов (шурф)						
		Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений).	9шт	28.05.2025	28.05.2025			0
		Наблюдений за техническим состоянием дымовых труб						
		Диагностика газовых горелок и газового оборудования.	4шт	01.06.2025	01.06.2025		*	0
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры.		03.06.2025	05.06.2025		*	0

1	п.Тургас, ул. Октябрьская, 3 (ЦК)	Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку.	42шт	04.06.2025	04.06.2025		*	0
		Замена котлов КВС-2.0 №3, №4 на новые	2шт	03.08.2025	07.08.2025	*		0
		Чистка ёмкости 70м3 (резервная подпитка) от грязи и накипи.	1шт	15.06.2025	15.06.2025		*	0
		Доотражение периметра котельной №1(ЦК) в соответствии с постановлением Правительства 458 от 05.05.2012г	150м	06.09.2025	30.09.2025	*		0
		Побелка здания котельной	150м.кв	05.08.2025	10.08.2025		*	0
		Замена газовой горелки СІВ UNIGAS R 91A	1шт	16.09.2025	16.09.2025	*		0
		Замена газовой горелки СІВ UNIGAS R 93A	1шт	16.09.2025	16.09.2025	*		0
		Установка легко сбрасываемых конструкций (ДСК) в оконные проёмы СП.89.2016	4шт	20.09.2025	22.09.2025	*		0
		Созоружение отмокски по периметру здания котельной		13.09.2025	17.09.2025	*		0
		Гидравлическое испытание котлов отопления: №1;№2;№3.	3шт	28.05.2025	28.05.2025		*	0
		Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений).	5шт	28.05.2025	28.05.2025		*	0
		Наблюдений за техническим состоянием дымовых труб						
		Диагностика запорной арматуры.	12шт	28.05.2025	28.05.2025		*	0
2.	п.Тургас, ул. Юность Комсомольская, 1Б	Контроль за состоянием подземных трубопроводов (шурф)						
		Диагностика газовых горелок и газового оборудования	3шт	01.06.2025	01.06.2025		*	0
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры		03.06.2025	05.06.2025		*	0
		Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	35шт	04.06.2025	04.06.2025		*	0
		Установка легкообрабатываемых конструкций(ДСК) в оконные проёмы с их расширением СП.89.13330.2016	4шт	02.09.2025	10.09.2025	*		0
		Замена ограждающей конструкции теплокамеры №3	1шт	10.09.2025	15.09.2025	*		0

		Замена котла №1 с газовой горелкой CIB UNIGAS R 91A	1 шт.				*	
		Замена сетевого насоса	1 шт.				*	
		Замена участка тепловой сети от ТК 2 до Дома Творчества Д-159, 312м						
		Замена участка тепловой сети от ТК 1 до дома №14 Д-50, 170м.; Д-159,184 м						
		Отражение периметра котельной №5 в соответствии с постановлением Правительства 458 от 05.05.2012г	40м	20.09.2025	30.09.2025	*		0
		Гидравлическое испытание котлов отопления: №1,№2..	2шт	28.05.2025	28.05.2025		*	0
3	п. Туртас, ул. Солнечная, 23	Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений).	2шт	28.05.2025	28.05.2025		*	0
		Наблюдений за техническим состоянием дымовых труб						
		Контроль за состоянием подземных трубопроводов (шурф)						
		Диагностика запорной арматуры.	8шт	28.05.2025	28.05.2025		*	0
		Диагностика газовых горелок и газового оборудования	2шт	01.06.2025	01.06.2025		*	0
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры		03.06.2025	05.06.2025		*	0
		Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	12шт	04.06.2025	04.06.2025		*	0
		Замена котлов КЧМ-5. везиы с неисправностью чувствительных теплообменников	2шт	03.08.2025	07.08.2025	*		0
		Установка легко сбрасываемых конструкций (ЛСК) в оконные проёмы с их расширением СП.89.13330.2016	1шт	03.08.2025	31.08.2025	*		0
		Продление консервации	1шт			*		0
4	п. Туртас ул. Газавиков 12а	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры.		03.06.2025	05.06.2025		*	0

5	п.Туртас, ул. Ленина 35 (БЦК)	Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку.	12шт	04.06.2025	04.06.2025		*	0
6	с. Горнослинкино, ул.Северная 5Б	Гидравлическое испытание котлов отопления: №1,№2..	2шт	28.05.2025	28.05.2025		*	0
		Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений).	2шт	28.05.2025	28.05.2025		*	0
		Диагностика запорной арматуры.	6шт	28.05.2025	28.05.2025		*	0
		Контроль за состоянием подземных трубопроводов (шурф)						
		Диагностика нефтяных горелок и сопутствующего оборудования.	2шт	01.06.2025	01.06.2025		*	0
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры.		03.06.2025	03.06.2025		*	0
		Наблюдений за техническим состоянием дымовых труб						
		Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку.	10шт	04.06.2025	04.06.2025		*	0
		Чистка приемных емкостей от нефтяных остатков	50м3 ; 75м3	15.05.2025	до 01.09.2025		*	0
		Установка легко разбираемых конструкций (ЛСК) в оконные проёмы с их расширением СИ.89.13330.2016	3шт	02.09.2025	10.09.2025		*	0
		Проограждение периметра котельной в соответствии с постановлением Правительства 458 от 05.05.2012г	61м	20.09.2025	30.09.2025		*	0
		Замена кровли здания котельной	96,3м2	10.08.2025	20.08.2025		*	0
		Сооружение отмостки по периметру здания котельной		02.08.2025	06.08.2025		*	0
		Гидравлическое испытание котлов отопления: №1,№2,№3	2шт	16.05.2025	20.05.2025		*	0
		Диагностика запорной арматуры.	30шт	20.05.2025	23.05.2025		*	0
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры в школе		02.08.2025	17.08.2025		*	0
		Диагностика запорной арматуры.		02.08.2025	17.08.2025		*	0
		Окашивание сорной растительности на территории котельной		02.08.2025	17.08.2025		*	0
		Утепление теплотрасы		02.08.2025	17.08.2025		*	0

7
с. Першино,
ул.Октябрьская,1

Контроль за состоянием подземных трубопроводов (шурф)								
Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работ запорной арматуры в детском саду			02.08.2025	17.08.2025		*		0
Чистка дымогарных труб, чистка внутри котла	2шт		24.05.2025	30.05.2025		*		0
Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, салыниковых уплотнений, покраска).	4шт		31.05.2025	10.06.2025		*		0
Наблюдений за техническим состоянием дымовых труб								
Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работ запорной арматуры.			10.06.2025	15.06.2025		*		0
Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку.	10шт		16.05.2025	17.05.2025		*		0
Чистка ёмкости 4м3 (резервная подпитка) от грязи и накипи.	1шт		18.06.2025	20.06.2025		*		0
Доотражение периметра котельной №1(ЦК) в соответствии с постановлением Правительства 458 от 05.05.2012г	150м		21.06.2025	05.07.2025		*		0
Чистка приемных емкостей от нефтяных остатков 75м³	2 шт		06.07.2025	10.07.2025		*		0
Побелка здания котельной	156м.кв		11.07.2025	20.07.2025		*		0
Гидроинвентаризация промывка и опрессовка системы отопления здания	3шт		20.07.2025	30.07.2025		*		0
Замена манометров 2шт и термометров 2шт (вышел срок эксплуатации).	4шт		16.05.2025	19.05.2025		*		0
Гидравлическое испытание котлов отопления: №1,№2,№3.	3шт		16.05.2025	20.05.2025		*		0
Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, салыниковых уплотнений, покраска).	5шт		21.05.2025	24.05.2025		*		0
Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работ запорной арматуры в школе			02.08.2025	17.08.2025		*		0
Диагностика запорной арматуры.			02.08.2025	17.08.2025		*		0
Окашивание сорной растительности на территории котельной			02.08.2025	17.08.2025		*		0
Контроль за состоянием подземных трубопроводов (шурф)								
Утепление теплоотрасы			02.08.2025	17.08.2025		*		0

8	с. Осинник, ул.Комсомольская,6а	Наблюдений за техническим состоянием дымовых труб							
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры в детском саду		02.08.2025	17.08.2025		*	0	
		Чистка дымогарных труб, чистка внутри котла	3шт	20.05.2025	24.05.2025		*	0	
		Диагностика запорной арматуры.	12шт	24.05.2025	25.05.2025		*	0	
		Диагностика нефтяных горелок и нефтяного оборудования	3шт	26.05.2025	30.05.2025		*	0	
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры		31.05.2025	10.06.2025		*	0	
		Замена нефтяных насосов и манометров	2шт	11.06.2025	19.06.2025		*	0	
		Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку		20.06.2025	21.06.2025		*	0	
		Чистка приемных емкостей от нефтяных остатков 1 шт	50м3	22.06.2025	07.07.2025	*		0	
		Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления здания	1шт	08.07.2025	16.07.2025		*	0	
		Замена манометров 3шт и термометров 3шт (вышел срок эксплуатации).	6шт	16.05.2025	19.05.2025		*	0	
		Ремонт крыши здания	100м2	01.06.2025	01.07.2025	*		0	
			Гидравлическое испытание котлов отопления: №1; №2, №3, №4, №5	4шт	16.05.2025	18.05.2025		*	0
Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).				19.05.2025	23.05.2025		*	0	
Чистка дымогарных труб и их замена, чистка внутри котла	5шт			10.05.2025	20.05.2025		*	0	
Наблюдений за техническим состоянием дымовых труб									
Контролю за состоянием подземных трубопроводов (шурф)									
Диагностика газовых горелок и газового оборудования.	5шт			24.05.2025	30.05.2025		*	0	
Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры.				31.05.2025	10.06.2025		*	0	
9	с. Уват ул.Советская, 45 (ОБЩ. ДОМОВЛАД.)	Окашивание сорной растительности на территории котельной		07.07.2025	08.07.2025		*	0	

	(субсидиям)	Ревизия насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений) котельная резервный ввод	2шт	19.07.2025	22.07.2025		*	0
		Замена водяного счетчика на 50	8шт	23.07.2025	26.07.2025		*	0
		Замена кран шаровый на 20 мм	4шт	26.07.2025	28.07.2025		*	0
		Замена трубы д 50 мм	15 м	31.07.2025	01.08.2025	*		0
		Замена кран шаровый на 50 мм	5 шт	23.05.2025	30.06.2025		*	0
		Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления здания	1шт	04.08.2025	05.08.2025		*	0
		Снятие приборов безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку.	10шт	20.05.2025	20.05.2025		*	0
		Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления здания	1 шт	04.08.2025	05.08.2025		*	0
		Замена котла ВК-21 с горелкой на новый	1 шт.					
		Ремонт крыши здания	200м2	15.05.2025	21.06.2025	*		0
		Гидравлическое испытание котлов отопления. №1, №2.	2шт	16.05.2025	19.05.2025		*	0
		Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	2шт	20.05.2025	25.05.2025		*	0
		Диагностика запорной арматуры.	8шт	26.05.2025	27.05.2025		*	0
		Диагностика газовых горелок и газового оборудования	2шт	28.05.2025	31.05.2025		*	0
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры		15.08.2025	20.08.2025		*	0
		Контроль за состоянием подземных трубопроводов (шурф)						
		Наблюдений за техническим состоянием дымовых труб						
10	с.Уват, ул. Авиаторов, 5А (Аэропорт)	Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	8шт	20.05.2025	20.05.2025		*	0
		Чистка ёмкости 9м3 (резервная подпитка) от грязи и накипи.	1шт	02.06.2025	05.06.2025		*	0
		Замена запорной арматуры задвижки 50мм	2шт	06.06.2025	07.06.2025		*	0
		Замена запорной арматуры задвижка 100мм	2шт	07.06.2025	08.06.2025		*	0
		Замена запорной арматуры задвижка 50мм	4шт	08.07.2025	10.07.2025		*	0
		Замена запорной арматуры задвижки 100мм	2шт	11.07.2025	12.07.2025		*	0
		Ремонт стен здания покраска	150м2	15.06.2025	25.06.2025	*		0
		Замена котла ВК-21 с горелкой на новый	1 шт.				*	

		Ремонт приведение в рабочее состояние электросчетка дизельной электростанции		10.06.2025	15.08.2025	*	*	0
		Частичный ремонт крыши здания котельной	50 м2	20.06.2025	20.08.2025	*		0
11	с.Уват, ул. Молодежная, 10 (школа искусств)	Гидравлическое испытание котлов отопления: №1, №2, №3.	2шт	16.05.2025	20.05.2025		*	0
		Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	4шт	21.05.2025	30.05.2025		*	0
		Диагностика запорной арматуры	2шт	31.05.2025	02.06.2025		*	0
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры.		03.06.2025	05.06.2025		*	0
		Ремонт стен здания покраска	20м2	06.06.2025	09.06.2025	*		0
		Установка детектора газа	1шт	01.06.2025	30.06.2025	*		0
		Гидравлическое испытание котлов отопления: №1, №2, №3	2шт	16.05.2025	18.05.2025		*	0
		Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	4шт	19.05.2025	23.05.2025		*	0
		Диагностика запорной арматуры.	8шт	24.05.2025	26.05.2025		*	0
		Диагностика нефтяных горелок и сопутствующего оборудования.	2шт	27.05.2025	31.05.2025		*	0
		Контроль за состоянием подземных трубопроводов (шурф)						
12	с. Альмика, ул. Центральная, 10Г	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры.		01.06.2025	15.06.2025		*	0
		Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку.	10шт	17.05.2025	17.05.2025		*	0
		Чистка приемных емкостей от нефтяных остатков 1 шт	70м3	28.06.2025	07.07.2025	*		0
		Замена нефтяного насоса	2шт	08.07.2025	08.07.2025		*	0
		Чистка водогрейного котла вручную	3шт	18.07.2025	23.07.2025		*	0
		Наблюдений за техническим состоянием дымовых труб						
		Замена запорной арматуры затвор на котел ø100мм	2шт	15.07.2025	17.07.2025		*	0
		Замена обратного клапана (на подпитке)	1 шт.	17.07.2025	18.07.2025		*	0
		Частичный ремонт крыши здания котельной	100 м2	15.07.2025	01.08.2025	*		0
		Установка сбросного клапана на котле №3	1 шт.					
		Установка группы безопасности на котле №3	1 шт.					
		Покраска котельной	300 м2	25.05.2025	10.06.2025		*	0
		Замена выключателя массы дизеля электростанции	1шт	24.07.2025	30.07.2025		*	0

		Замена кранов шаровых на $\varnothing 25$ мм	4 шт	31.07.2025	01.08.2025		*	0
		Ремонт окон в котельной	6 шт.	01.08.2025	02.08.2025		*	0
		Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления здания	1 шт	03.08.2025	04.08.2025		*	0
		Ремонт освещения в бытовке замена светильников	2 шт	25.05.2025	10.06.2025		*	0
		Замена кранов шаровых на $\varnothing 50$ мм	6 шт	25.05.2025	10.06.2025		*	0
		Гидравлическое испытание котлов отопления: №1, №2, №3	3 шт	16.05.2025	17.05.2025		*	0
		Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	4 шт	17.05.2025	18.05.2025		*	0
		Диагностика запорной арматуры.	8 шт	18.05.2025	19.05.2025		*	0
		Диагностика нефтяных горелок и сопутствующего оборудования.	3 шт	20.05.2025	23.05.2025		*	0
		Наблюдений за техническим состоянием дымовых труб						
		Контролю за состоянием подземных трубопроводов (шурф)						
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры.		24.05.2025	25.05.2025		*	0
		Установка группы безопасности на котле №3	1 шт.					
		Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку.	6 шт	20.05.2025	21.05.2025		*	0
		Чистка приемных емкостей от нефтяных остатков 2 шт	50 м3	25.05.2025	05.06.2025	*		0
		Замена нефтяного насоса	2 шт	28.05.2025	29.05.2025		*	0
		Замена запорной арматуры задвижки $\varnothing 150$ мм	2 шт	30.05.2025	02.06.2025		*	0
		Замена запорной арматуры задвижки $\varnothing 100$ мм	2 шт	03.06.2025	04.06.2025		*	0
		Установка датчика механического температур	2 шт	07.06.2025	09.06.2025		*	0
		Установка датчика механического давления	2 шт	09.06.2025	12.06.2025		*	0
		Чистка водогрейного котла вручную	3 шт	13.07.2025	16.07.2025		*	0
		Утепление емкости 5 м3 для подпитки	1 шт	17.07.2025	19.07.2025		*	0
		Ремонт стен здания	110 м3	20.07.2025	29.07.2025	*		0
		Покраска котельной	200 м2	06.08.2025	09.08.2025		*	0
		Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления здания	460 л.м.	05.09.2025	06.09.2025		*	0
		Установка счетчика воды на 32 мм	1 шт	05.09.2025	06.09.2025		*	0
		Гидравлическое испытание котлов отопления: №1, №2...	2 шт	16.05.2025	18.05.2025		*	0

13
с. Красный
Яр. ул. Лесная, 6

14	с.Ивановка,проезд Коммунальный,1	Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	2шт	19.05.2025	23.05.2025		*	0
		Контроль за состоянием подземных трубопроводов (шурф)						
		Диагностика запорной арматуры.	6шт	24.05.2025	25.05.2025		*	0
		Наблюдений за техническим состоянием дымовых труб						
		Диагностика газовых горелок и газового оборудования	2шт	26.05.2025	28.05.2025		*	0
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры		29.05.2025	01.06.2025		*	0
		Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	8шт	18.05.2025	18.05.2025		*	0
		Чистка водогрейного котла вручную	2шт	05.06.2025	09.06.2025		*	0
		Ремонт стен здания покраска	230м2	10.06.2025	20.06.2025	*		0
		Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления здания	3шт	21.06.2025	26.06.2025		*	0
		Гидравлическое испытание котлов отопления: №1,№2,№3.	3шт	16.05.2025	19.05.2025		*	0
		Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	3шт	20.05.2025	26.05.2025		*	0
		Диагностика запорной арматуры.	6шт	27.05.2025	29.05.2025		*	0
		Замена подшипников на горелках	2 шт					
15	с. Уват, ул. Иртышская, 19	Наблюдений за техническим состоянием дымовых труб						
		Диагностика газовых горелок и газового оборудования	3шт	30.05.2025	01.06.2025		*	0
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры		02.06.2025	04.06.2025		*	0
		Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	8шт	19.05.2025	19.05.2025		*	0
		Чистка водогрейного котла вручную	3шт	05.06.2025	15.06.2025		*	0
		Гидравлическое испытание котлов отопления: №1,№2.	2шт	16.05.2025	19.05.2025		*	0
		Контроль за состоянием подземных трубопроводов (шурф)						
		Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	4шт	20.05.2025	25.05.2025		*	0
		Диагностика запорной арматуры.	6шт	26.05.2025	27.05.2025		*	0

16	с. Уват, ул. Речная, 62А, (РОВД)	Наблюдений за техническим состоянием дымовых труб							
Диагностика газовых горелок и газового оборудования		2шт	28.05.2025	29.05.2025		*	0		
Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работ запорной арматуры			30.05.2025	01.06.2025		*	0		
Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку		8шт	30.05.2025	30.05.2025		*	0		
Чистка водогрейного котла вручную		2шт	02.06.2025	04.06.2025		*	0		
	с. Уват, ул. Уватская, 1 (Школа)	Гидравлическое испытание котлов отопления: №1; №2.	2шт	28.05.2025	29.05.2025		*	0	
		Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	6шт	30.05.2025	31.05.2025		*	0	
		Наблюдений за техническим состоянием дымовых труб							
		Диагностика запорной арматуры.	6шт	01.06.2025	02.06.2025		*	0	
		Диагностика газовых горелок и газового оборудования	2шт	03.06.2025	04.06.2025		*	0	
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работ запорной арматуры		05.06.2025	07.06.2025		*	0	
		Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	10шт	20.05.2025	20.05.2025		*	0	
		Чистка водогрейного котла вручную	2шт	01.07.2025	08.07.2025		*	0	
		Гидравлическое испытание котлов отопления: №1; №2.	2шт	17.05.2025	20.05.2025		*	0	
		Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	4шт	21.05.2025	05.06.2025		*	0	
18	с. Уват, пр-кт.Надежды, д.1, к.1	Диагностика запорной арматуры.	10шт	07.06.2025	15.06.2025		*	0	
Диагностика газового оборудования		2шт	16.06.2025	25.06.2025		*	0		
Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работ запорной арматуры			26.06.2025	08.07.2025		*	0		
Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку		10шт	20.05.2025	20.05.2025		*	0		
Гидравлическое испытание котлов отопления: №1; №2.		2шт	17.05.2025	20.05.2025		*	0		
	с. Уват, пр-кт.Надежды, д.1, к.1	Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	4шт	21.05.2025	05.06.2025		*	0	
		Диагностика запорной арматуры.	10шт	07.06.2025	15.06.2025		*	0	
		Диагностика газового оборудования	2шт	16.06.2025	25.06.2025		*	0	
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работ запорной арматуры		26.06.2025	08.07.2025		*	0	
		Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	10шт	20.05.2025	20.05.2025		*	0	
	с. Уват, пр-кт.Надежды, д.1, к.1	Гидравлическое испытание котлов отопления: №1; №2.	2шт	17.05.2025	20.05.2025		*	0	
		Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	4шт	21.05.2025	05.06.2025		*	0	
		Диагностика запорной арматуры.	10шт	07.06.2025	15.06.2025		*	0	
		Диагностика газового оборудования	2шт	16.06.2025	25.06.2025		*	0	
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работ запорной арматуры		26.06.2025	08.07.2025		*	0	

с. Уват, пр-кт. Надежды.

19	г. Уват, ул. Дорожная, д.1, к.2	Диагностика газового оборудования	2шт	16.06.2025	25.06.2025		*	0
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры		26.06.2025	08.07.2025		*	0
		Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	10шт	20.05.2025	20.05.2025		*	0
		Гидравлическое испытание котлов отопления: №1, №2, №3	2шт	19.05.2025	20.05.2025		*	0
		Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	4шт	21.05.2025	25.05.2025		*	0
		Настройка РДУК на котле №2	1 шт.					
		Контролю за состоянием подземных трубопроводов (шурф)						
20	г. Уват, ул. Дорожная, 7А(ФОК)	Наблюдений за техническим состоянием дымовых труб						
		Диагностика запорной арматуры.	4шт	26.05.2025	02.06.2025		*	0
		Диагностика газовых горелок и газового оборудования	2шт	03.06.2025	09.06.2025		*	0
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры		10.06.2025	20.06.2025		*	0
		Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	8шт	21.06.2025	29.06.2025		*	0
		Установка детектора газа	1шт	16.07.2025	25.07.2025		*	0
		Гидравлическое испытание котлов отопления: №1, №2, №3, №4	3шт	16.05.2025	17.05.2025		*	0
		Замена котла с горелкой	1 шт.					
		Наблюдений за техническим состоянием дымовых труб						
21	г. Уват, ул. Спортивная, 17 ("Биатлонный центр")	Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	2шт	18.05.2025	22.05.2025		*	0
		Диагностика запорной арматуры	5шт	23.05.2025	25.05.2025		*	0
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работы запорной арматуры.		26.05.2025	30.05.2025		*	0
		Установка детектора газа	1шт	25.07.2025	25.07.2025	*		0
		Гидравлическое испытание котлов отопления: №1, №2.	2шт	16.05.2025	17.05.2025		*	0
		Диагностика насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений, покраска).	3шт	18.05.2025	19.05.2025		*	0
		Диагностика запорной арматуры.	6шт	20.05.2025	01.06.2025		*	0

22	с. Уват, мкр. Спортивный, 4 (Остинница Биатлонного Центра)	Наблюдений за техническим состоянием дымовых труб						
		Диагностика газовых горелок и газового оборудования	2шт	02.06.2025	20.06.2025		*	0
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работ запорной арматуры		21.06.2025	01.07.2025		*	0
		Снятие приборов: безопасности, контроля, учёта для отправки на поверку	12шт	20.05.2025	20.05.2025		*	0
		Чистка водогрейного котла вручную	2шт	02.07.2025	15.07.2025		*	0
23	с. Уват, ул. Механизаторов, 15/6 (Гараж старый)	Замена мембраны гидроаккумулятора 300л	1шт	01.08.2025	15.08.2025		*	0
		Установка детектора газа	1шт	01.06.2025	01.07.2025		*	0
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работ запорной арматуры		05.06.2025	30.06.2025		*	0
24	с. Уват, ул. Механизаторов, 15/3 (Гараж новый)	Установка детектора газа	1шт	15.06.2025	30.06.2025		*	0
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работ запорной арматуры		05.06.2025	30.06.2025		*	0
25	с. Уват, ул. Механизаторов, 15/2 (Контора)	Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работ запорной арматуры		05.06.2025	30.06.2025		*	0
26	с. Уват, ул. Ленина, 3 (Районный Суд)	Установка детектора газа	1шт	09.06.2025	25.06.2025		*	0
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работ запорной арматуры		05.06.2025	30.06.2025		*	0
27	с. Красный Яр, ул. Кооперативная 16	Замена электророкота	1 шт.					
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работ запорной арматуры		28.05.2025	10.07.2025		*	0
28	с. Красный Яр, ул. Кооперативная 14	Замена электророкота	1 шт.		20.07.2025			0
		Гидравлическое испытание трубопроводов, проверка работ запорной арматуры		20.05.2025				
		Провести экспертизу кабельных линий и электрооборудования в котельной	1 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025		*	0
		Провести экспертизу дымовой трубы	1 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025		*	0
		Замена и установка контрольно – измерительных приборов-манометров до 0,6 МПа, термометров	4 шт., 2 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025		*	0
		Наблюдений за техническим состоянием дымовых труб						
		Провести пуско - наладочные работы паровых котлов КВа – 0.63 № 1,2 с выдачей режимных карт.	2 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025		*	0

29	с. Солинка, ул. Школьная, 4	Контроль за состоянием подземных трубопроводов (шурф)							
		Окашивание сорной растительности на территории котельной	400м2	15.05.2025	до 01.09.2025		*		0
		Оборудовать административные и подсобные помещения котельной автоматической пожарной сигнализацией	1шт.	15.05.2025	до 01.09.2025	*			0
		Провести техническое освидетельствование здания котельной	1 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025	*			0
		Ревизия запорной арматуры	8 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025		*		0
		Очистка внутренней части котлов	2 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025		*		0
		Гидравлические испытания котлов №1, №2	2 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025		*		0
		Окашивание сорной растительности вдоль теплотрасы	174 м.п.	15.05.2025	до 01.09.2025		*		0
		Ревизия насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений) ШЛО ВЛ 65\170-112, ШЛО ВЛ 65\170-11, КМ 80-50-200	3 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025		*		0
		Покраска здания котельной внутри помещения,	1 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025		*		0
		Замена энергооберегающих ламп	10 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025		*		0
		Очистка емкостей с нефтью	2 шт						
		Утепление теплотрасы	80 м2	15.05.2025	до 01.09.2025		*		0
30	с. Тутагово, ул. Центральная, 9а (котельная, сети)	Провести экспертизу кабельных линий и электрооборудования в котельной	1 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025	*			0
		Провести экспертизу дымовой трубы	1 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025	*			0
		Замена и установка контрольно – измерительных приборов-манометров до0,6 МПа, термометров	4 шт., 2 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025		*		0
		Провести пуско - наладочные работы котлов КВр– 0,12 № 1,2 с выдачей режимных карт.	2 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025	*			0
		Наблюдений за техническим состоянием дымовых труб							
		Оборудовать административные и подсобные помещения котельной автоматической пожарной сигнализацией	1шт.	15.05.2025	до 01.09.2025	*			0
		Провести техническое освидетельствование здания котельной	1 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025	*			0
		Ревизия запорной арматуры	6 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025		*		0
		Очистка внутренней части котлов	2 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025		*		0


		Ревизия насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений)	2 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025	*	0
		Покраска здания котельной внутри помещения,	36м2.	15.05.2025	до 01.09.2025	*	0
		Утепление теплотрассы	80 м2	15.05.2025	до 01.09.2025	*	0
		Окашивание сорной растительности на территории котельной	200м2	15.05.2025	до 01.09.2025	*	0
		Ревизия насосного оборудования (замена подшипников, сальниковых уплотнений) котельная резервный ввод	2 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025	*	0
		Ревизия запорной арматуры	28 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025	*	0
		Контроль за состоянием подземных трубопроводов (шурф)					
		Окашивание сорной растительности вдоль теплотрассы	9 406 м.п.	15.05.2025	до 01.09.2025	*	0
		Промывка и гидравлическое испытание сетей отопления	9 406 м.п.	15.05.2025	до 01.09.2025	*	0
31	с. Демьянское сети теплоснабжения	Ремонт (восстановление кирпичной кладки, либо демонтаж) теплокамеры с заменой запорной арматуры, расположенный по адресу с. Демьянское ул. НПС 6	1 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025	*	0
		Ремонт (восстановление кирпичной кладки, либо демонтаж) теплокамеры с заменой запорной арматуры, расположенный по адресу с. Демьянское ул. НПС 42	1 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025	*	0
		Ремонт (восстановление кирпичной кладки, либо демонтаж) теплокамеры с заменой запорной арматуры, расположенный по адресу с. Демьянское ул. НПС в районе КНС №3	1 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025	*	0
		Утепление теплотрассы с заменой БУ утеплителя с. Демьянское	300 м2	15.05.2025	до 01.09.2025	*	0
		Ревизия запорной арматуры (замена сальниковой набивки, смазка, замена задвижек)	62 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025	*	0
		Контроль за состоянием подземных трубопроводов (шурф)					
		Ревизия узлов учета ТЭ (без снятия пломб)	2 комп.	15.05.2025	до 01.09.2025	*	0
32	п. Мулен (сети теплоснабжения)	демонтаж подводящих сетей теплоснабжения к домам № 5, №10, №6	135 м.п.	15.05.2025	до 01.09.2025	*	0
		частичное восстановление кирпичной кладки тепловой камеры	2 кв.м.	15.05.2025	до 01.09.2025	*	0
		замена плит перекрытия тепловой камеры	3 шт.	15.05.2025	до 01.09.2025	*	0

		промывка и гидравлическое испытание сетей отопления, с учетом использованной холодной воды	4086 п.м.	15.05.2025	до 01.09.2025		*	0
33	п.Нагорный сети теплоснабжения	Контроль за состоянием подземных трубопроводов (шурф) Ревизия теплосетей						0
Потребители тепловой энергии								
1		Назначить ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок		15.05.2025	до 01.07.2025			0
2		Предоставить в МП "Туртасское КТП" копию протокола аттестационной комиссии Ростехнадзора на персонал обслуживающий тепловую энергоустановку		15.05.2025	до 01.07.2025			0
3		Тщательно утеплить в здании чердаки, подвалы, окна, двери.		20.05.2025	до 20.07.2025			0
4		Промыть до полного осветления и тремонтировать радиаторы системы отопления. Промывку произвести в присутствии представителя МП "Туртасское КТП"		20.05.2025	до 20.07.2025			0
5		Провести ревизию и ремонт запорной арматуры		20.05.2025	до 20.07.2025			0
6	Лица указанные в подпунктах 1.2-1.6 пункта 1 порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённого приказом 13.11.2024 №2234	Произвести гидравлические испытания в присутствии представителя МП "Туртасское КТП"		20.05.2025	до 20.07.2025			0
7		Отремонтировать и проверить контрольно-измерительные приборы, проверить наличие пломб удостоверяющих поверку приборов		20.05.2025	до 20.07.2025			0
8		Установить запорную арматуру на стояках и радиаторах отопительной сети		20.05.2025	до 20.07.2025			0
9		Выполнить теплоизоляцию трубопроводов		20.05.2025	до 20.07.2025			0
10		Обеспечить допуск представителя МП "Туртасское КТП" к коммерческому узлу учета		20.05.2025	до 20.07.2025			0
11		Произвести оплату 100% за полученную тепловую энергию		20.05.2025	до 20.07.2025			0
12		Заключить на следующий отопительный сезон договор на теплоснабжение		20.05.2025	до 20.07.2025			0
13		По окончании выперечисленных работ Абонент обязан вызвать представителя МП "Туртасское КТП" для расчета индекса готовности и проверки оценочных листов		15.05.2025г.	до 20.07.2025			0
14		Предоставить в адрес МП "Туртасское КТП" паспорт готовности		20.05.2025	до 15.09.2025			0

15		Включение к сетям теплоснабжения проводить с разрешения и в присутствии представителя МП "Туртаское КТП" по согласованному графику	20.05.2025	до 20.07.2025			0
16		Тщательно утеплить в здании чердаки, подвалы, окна, двери.	20.05.2025	до 20.07.2025			0
17		Промыть до полного осветления и отремонтировать радиаторы системы отопления. Промывку произвести в присутствии представителя МП "Туртаское КТП"	20.05.2025	до 20.07.2025			0
18		Провести ревизию и ремонт запорной арматуры	20.05.2025	до 20.07.2025			0
19		Произвести гидравлические испытания в присутствии представителя МП "Туртаское КТП"	20.05.2025	до 20.07.2025			0
20		Отремонтировать и проверить контрольно-измерительные приборы, проверить наличие пломб удостоверяющих поверку приборов	20.05.2025	до 20.07.2025			0
21		Установить запорную арматуру на стояках и радиаторах отопительной сети	20.05.2025	до 20.07.2025			0
22	Физические лица	Выполнить теплоизоляцию трубопроводов	20.05.2025	до 20.07.2025			0
23		Обеспечить допуск представителя МП "Туртаское КТП" к коммерческому узлу учета	20.05.2025	до 20.07.2025			0
24		Произвести оплату 100% за полученную тепловую энергию	20.05.2025	до 20.07.2025			0
25		Заключить на следующий отопительный сезон договор на теплоснабжение	20.05.2025	до 20.07.2025			0
26		По окончании вышперечисленных работ Абонент обязан вызвать представителя МП "Туртаское КТП" для составления и подписания акта пригодности	20.05.2025	до 20.07.2025			0
27		Представить в адрес МП "Туртаское КТП" паспорт готовности	20.05.2025	до 20.07.2025			0
28		Включение к сетям теплоснабжения проводить с разрешения и в присутствии представителя МП "Туртаское КТП" по согласованному графику	20.05.2025	до 20.07.2025			0

Исполнитель: Н.Н.Ануфриев

Главный инженер МП "Туртаское КТП"



А.В.Юрченко